

## 質 疑 応 答 書 (回答)

入札参加予定事業者 担当者 殿

沖縄県立沖縄水産高等学校長  
校 長 大城 栄三

下記の通り仕様書について質問がありました。  
回答を載せていますのでご確認のうえ対応よろしくお願いたします。

件名 : 平成29年度 実習船「海邦丸五世」第二種中間検査及び一般修繕

質 疑 事 項	<p>●仕様書についての質問</p> <p>○ 船体部</p> <p>1, 船体部 2 - ⑰ 配管の長さの単位はcmで間違いないでしょうか。</p> <p>2, 2 一般修繕工事 ② 塗装の中で、サンダー掛け及び目粗しの㎡数がわかりません。 上架後でないとはっきりわからないと思いますが、これは追加として認めていただけますか。</p> <p>○ 機関部</p> <p>1, 機関部 1 - ⑦ 仕様書にシリンダーライナーの抜出しがありません。 クロムメッキ再処理2本は予備ライナー2本をメッキ処理と考えてよろしいでしょうか。 (メッキ処理0.6tの場合、業者実働工期 8日+運搬日数が必要)</p> <p>2, 機関部 7 ビジル抜き取りに関して何tかわかりません。 追加と考えてよろしいでしょうか。</p>
回 答	<p>○ 船体部</p> <p>1, mmに訂正。</p> <p>2, 上架後でないとは判断できませんがサンダー掛け及び目粗しの㎡数は船側部・船底部の最大80%とする。超える部分については追加工事とする。</p> <p>○ 機関部</p> <p>1, 予備ライナー2本をメッキ処理とする。</p> <p>2, 2t とする。超える部分については追加工事とする。</p>